



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUI
 Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991
 RNC: 404-00031-6

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018.**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1- Construcción de casa club	Limón abajo Zona rural	RD\$ 995,674.00						En el proceso de Adjudicación
2- Reparación de iglesia	Alto de Casiano Zona rural	RD\$1,199,786.00	RD\$ 1,112.694.12 93%		X			En ejecución
3- Aceras y contenes	La Gaveta Zona urbana	RD\$1,654,765.00	RD\$356,704.60			X		En ejecución

4- Aceras Y Contenes	Santa Fe Zona urbana	RD\$1,298,312.00						X	Esta lista para subir al portal , para licitación
5- Acera, Contenes	Las Colinas Zona Urbana	RD\$1,654,765.00						X	Esta lista para subir al portal , para licitación
6- Acera, Contenes y Badenes	Benito Zona Urbana	RD\$1,897.232.00	RD\$ 1,162,047.68			X			En ejecución
7- Aceras y contenes	La Unión Zona urbana	RD\$1,987,876.00						X	En el proceso de Adjudicación
8- Aceras, Contenes	Castillo Zona Rural	RD\$996,456.00						X	En el proceso de Adjudicación
9- Aceras y Contenes	La yagua Zona Urbana	RD\$1,975,565.00	RD\$373,286.36				X		En ejecución
10- construcción casa club	Villa raza Zona Rural	RD\$985,765.00						X	En el proceso de Adjudicación

11- Aceras y Contenes	La cruz Zona urbana	RD\$1,597,745.00					X	En el proceso de Adjudicación
12- aceras y contenes	Plan piloto Zona Urbana	RD\$1,978,098.00	RD\$ 1,731,527.62				X	En ejecución
TOTAL	12	RD\$17,866,263.00	RD\$ 4,736.260.38			5	7	

FIRMA ALCADÍA



FECHA

12/02/2019

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2017/2018**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	25%
Obras en proceso	2	17%
Obras pendientes	7	58%
TOTAL	12	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RD\$17,866,263.00	RD\$ 4,736,260.38	RD\$13,130,002.6	42%