

**CODIGO INSTITUCION 7101210**

**AYUNTAMIENTO DE COTUI  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024**

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contratista	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendientes por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago			
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8	
	Proyecto 01																		
01	ACERAS Y CONTENES SECTOR LA CLOACA	1		72,653,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653,810.43	9,200,000.00	81,853,810.43	5,808,295.53	16,171,681.19	21,979,976.72	0.00	21,979,976.72	59,873,833.71		
01	ACERAS Y CONTENES VILLA BOZA	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	475,974.55	0.00	475,974.55	0.00	475,974.55	524,025.45		
01	ACERAS Y CONTENES LA BATATA 2	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	ACERAS Y CONTENES SECTOR OLIMPICO	1		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	301,573.46	0.00	301,573.46	0.00	301,573.46	698,428.54		
01	CONSTRUCCION PUENTE TAMBOQUE EL HAYO	1		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-483,894.38	2,016,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,105.62		
01	CONST. PUENTE HICAZO VISTA DEL VALLE	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	2,009,409.42	1,478,206.90	3,487,616.32	0.00	3,487,616.32	512,383.68		
01	CONST. ACERA Y CONTENES EL HAYO	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	971,228.27	971,228.27	0.00	971,228.27	4,028,771.73		
01	CONST. ACERAS Y CONTENES PROLONG. 27 DE FEB	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,174,285.36	3,174,285.36	0.00	3,174,285.36	1,825,734.64		
01	CONST. ACERA E IMPRIMACION CALLE NUEVO CEMENTERIO	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,041,071.53	5,019,032.53	6,060,104.06	0.00	6,060,104.06	3,939,895.94		
01	CONT. ACERAS Y CONTENES CENTRO DE CIUDAD	0		9,153,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153,810.43	-4,700,000.00	4,453,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453,810.43		
01	SE	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	1,482,698.39	0.00	1,482,698.39	0.00	1,482,698.39	3,517,301.61		
01	CONST. PUENTE CALON CHARLEY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	CONST. ACERAS Y CONTENES GUANABANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,894.38	483,894.38	0.00	483,894.38	483,894.38	0.00	483,894.38	0.00		
01	CONST. ACERAS Y CONTENES CEMENTERIO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	CONST. ACERAS Y CONTENES LA CRUZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
01	CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO, 2DA ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	CONST. ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,135,173.09	1,135,173.09	0.00	1,135,173.09	2,864,826.91		
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES NUEVO REINACER	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00		
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA SERRITA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		

CODIGO INSTITUCION 7101210



AYUNTAMIENTO DE COTUI  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

Prog	Códigos	Denominación	PMV	Mod. Contratada	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pago Trimestres Anteriores	Pago en el Trimestre	Pago acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
01	0038	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,000,00	2.300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,000,00
01	0089	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VISTA DEL SOL	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
01	0091	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS MESTROS	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
01	0092	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA PRIMAVERA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
01	0094	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DENTRO DE POLITECNIO INMACULADA CONCEPCION	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,000,00	1.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,000,00
01	0095	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA UNION	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
01	0098	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR GUABERANO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0053	Proyecto 02 RELLENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MESTROS	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
02	0054	RELENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA DEL SOL	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
02	0056	RELLENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA LUZ	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0057	RECONDICIONAMIENTO VAS DE ACCESO PEATONAL, SECTOR LIBERTAD, C. SANTA ANA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
02	0059	RELLENO ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO RENACER	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
03	0054	Proyecto 03 CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL, CENTRO OLIMPICO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,983,12	10.116,983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,983,12
03	0055	CONSTRUCCION VEREDA DEL PLAY EN CASTILLO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,000,00	7.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,000,00
04	0051	Proyecto 04 ACOND. PLAY VISTA DEL VALLE	0		3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	2.320,600,00	5.320,600,00	378,653,38	0,00	378,653,38	0,00	378,653,38	0,00	4.944,946,62
04	0053	RECONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY DE SABALLO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,346,62
05	0051	Proyecto 05 CONSTRUCCION DE PARQUE MANGUACA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,600,00	2.320,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,600,00
06	0051	Proyecto 06 RECONZAMIENTO PARQUE SECTOR LA ESPERANZA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00
06	0051	RECONZAMIENTO PARQUE SECTOR LA ESPERANZA	0		5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,000,00	5.000,000,00	5.000,000,00	1.030,595,12	0,00	1.030,595,12	0,00	1.030,595,12	0,00	3.969,404,88

CODIGO INSTITUCION 710210

AYUNTAMIENTO DE COTUI  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

Códigos	Denominación	PIM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 15 + 14			
1	Proyecto 07	5		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
07	CONST. CASA CLUB LOS MARIEROS	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07	CONSTRUCCION CLUB LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	2da. ETAPA DE CONSTRUCCION DE SANITARIO DE LA CRUZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07	Proyecto 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15	CONSTRUCCION 2da ETAPA CEMENTERO ETERNO DESCANSO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
17	Proyecto 17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969,765.07	22,969,765.07	9,651,970.02	0.00	9,651,970.02	0.00	9,651,970.02	13,317,795.05
17	CONST. MERCADO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969,765.07	22,969,765.07	9,651,970.02	0.00	9,651,970.02	0.00	9,651,970.02	13,317,795.05
21	Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21	CONTRUCCION MANTADERO TR. ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22	Proyecto 22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22	REPARACION DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
22	MANTENIMIENTO DE VERTEDERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
24	Proyecto 24			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,455,606.23	1,460,464.12	3,916,070.35	0.00	3,916,070.35	1,083,929.65
24	CONST. HAYO DE TOJA 2da ETAPA	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,455,606.23	1,460,464.12	3,916,070.35	0.00	3,916,070.35	1,083,929.65
25	Proyecto 25			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,733,320.99	1,951,556.24	3,684,877.23	0.00	3,684,877.23	6,315,122.77
25	ACONIC. CARRADA LA LIBRADA	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,733,320.99	1,951,556.24	3,684,877.23	0.00	3,684,877.23	6,315,122.77
25	SANEAMIENTO DE CARRADA EN EL SECTOR CUESTA HERMOSA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>98,853,810.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,853,810.43</b>	<b>87,607,946.19</b>	<b>11,245,864.24</b>	<b>1,058,644.27</b>	<b>21,302,984.38</b>	<b>42,441,125.63</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441,125.63</b>	<b>143,820,932.99</b>



1- Contador, 2- Unidad de la Gerencia, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento, 5- Comision de Presupuesto (DICEPRES), 6- Director General de Contabilidad y Gerencia (DICEPRES)