

CODIGO DEL CAPITULO 7020  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

Códigos	Denominación	PPM	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	Proyecto 01			67,383,814.00	0.00	0.00	0.00	67,383,814.00	0.00	67,383,814.00	0.00	11,871,703.68	8,217,513.71	20,089,217.39	0.00	20,089,217.39	47,294,596.61	
01	0051	TERM. CONST. 500 METROS ACERAS Y CONTENE		616,129.00	0.00	0.00	0.00	616,129.00	0.00	616,129.00	377,883.00	994,012.00	542,555.68	33,377.70	575,933.38	0.00	575,933.38	418,078.62
01	0052	CONST. DE ACERAS Y CONTENES C/ M2XIMO G?		1,033,684.00	0.00	0.00	0.00	1,033,684.00	0.00	1,033,684.00	0.00	903,202.93	31,056.34	934,259.27	0.00	934,259.27	99,424.73	
01	0053	CONST. DE ACERAS Y CONTENES C/ RAMEN DVI		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	334,963.63	334,963.63	0.00	334,963.63	3,165,036.37	
01	0054	CONST. DE ACERAS Y CONTENES, 1ERA. ETAPA		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
01	0055	CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAJADA TAWICU		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,782,778.27	191,529.04	1,974,307.31	0.00	1,974,307.31	325,692.69	
01	0056	CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAJUN ARROYO		2,526,524.00	0.00	0.00	0.00	2,526,524.00	0.00	2,526,524.00	0.00	4,957.63	439,302.66	444,260.29	0.00	444,260.29	2,082,263.71	
01	0057	CONST. ACERAS Y CONTENES, 2DA. ETAPA VI		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
01	0058	CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAJON CANAD		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,353,980.32	345,174.17	1,699,154.49	0.00	1,699,154.49	300,845.51	
01	0059	CONST. ACERAS Y CONTENES, 2DA. ETAPA COE		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
01	0060	CONSTRUCCION PUENTE CAJON ESCUELA LAS FL		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,370,140.52	118,181.95	1,488,322.47	0.00	1,488,322.47	511,677.53	
01	0061	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POLIG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	0062	TERM. CONSTRUCCION BAHENES EN EL CENTRO		888,123.00	0.00	0.00	0.00	888,123.00	0.00	888,123.00	0.00	680,962.41	25,700.90	706,663.31	0.00	706,663.31	181,459.69	
01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA GA		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,401,692.92	288,307.08	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	
01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS C		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	379,229.14	379,229.14	0.00	379,229.14	1,420,770.86	
01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, POLIG		3,073,306.00	0.00	0.00	0.00	3,073,306.00	0.00	3,073,306.00	0.00	2,720,684.87	0.00	2,720,684.87	0.00	2,720,684.87	352,621.13	
01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PLAN		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	475,968.97	475,968.97	0.00	475,968.97	2,024,031.03	
01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SANTA		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	276,431.65	276,431.65	0.00	276,431.65	1,023,568.38	
01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS Y		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,110,748.13	682,956.70	1,793,704.83	0.00	1,793,704.83	206,295.17	
01	0069	2 PUENTES ALCANTARILLAS, LA UNION, 2018		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UN		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	421,332.66	421,332.66	0.00	421,332.66	578,667.34	
01	0071	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CASTI		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	219,917.87	219,917.87	0.00	219,917.87	780,082.13	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7020  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contratada	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o años anteriores)	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0072			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA CR	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,155,032.53	1,155,032.53	0.00	1,155,032.53	444,967.47
01	0073			TERM. CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN	0.00	0.00	0.00	1,346,807.00	0.00	0.00	0.00	1,346,807.00	0.00	219,545.79	219,545.79	0.00	219,545.79	1,127,261.21
01	0074			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL CAS	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	-377,883.00	9,622,117.00	2,569,504.93	0.00	2,569,504.93	2,569,504.93	0.00	2,569,504.93	7,052,612.07
01	0075			CONSTRUCCION DE BADERNES EN EL CASCO URBA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
01	0076			SEPAZALZACION SALIDA COTUI - LA MATA, FOMI	0.00	0.00	0.00	1,753,476.00	0.00	0.00	1,753,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,476.00	0.00
01	0077			SEPAZALZACION SALIDA COTUI- CEVICOS, FOMI	0.00	0.00	0.00	2,015,253.00	0.00	0.00	2,015,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,253.00	0.00
01	0078			SEPAZALZACION DE CALLES, SECTOR HELFA, FO	0.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00
01	0079			SEPAZALZACION DE CALLES, SECTOR CUESTA HE	0.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00
01	0080			SEPAZALZACION DE CALLES, SECTOR LIBERTAD.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
01	0081			SEPAZALZACION DE CALLES, SECTOR LA YUCA.	0.00	0.00	0.00	261,857.00	0.00	0.00	261,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,857.00	0.00
01	0082			SEPAZALZACION Y ROTULACION DE CALLES, SECT	0.00	0.00	0.00	564,738.00	0.00	0.00	564,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,738.00	0.00
01	0083			SEPAZALZACION Y ROTULACION DE CALLES, SEC	0.00	0.00	0.00	869,585.00	0.00	0.00	869,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,585.00	0.00
01	0084			SEPAZALZACION Y ROTULACION DE CALLES, SECT	0.00	0.00	0.00	657,660.00	0.00	0.00	657,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,660.00	0.00
01	0085			SEPAZALZACION Y ROTULACION DE CALLES, SEC	0.00	0.00	0.00	883,082.00	0.00	0.00	883,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,082.00	0.00
01	0086			SEPAZALZACION Y ROTULACION DE CALLES, LOS	0.00	0.00	0.00	130,061.00	0.00	0.00	130,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,061.00	0.00
01	0087			SEPAZALZACION Y ROTULACION DE CALLES, LOS	0.00	0.00	0.00	346,220.00	0.00	0.00	346,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,220.00	0.00
01	0088			SEPAZALZACION Y ROTULACION DE CALLES, PUE	0.00	0.00	0.00	585,791.00	0.00	0.00	585,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,791.00	0.00
01	0089			ROTULACION DE CALLES EN CASCO URBANO, FO	0.00	0.00	0.00	1,106,100.00	0.00	0.00	1,106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,100.00	0.00
01	0090			MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00
				<b>Proyecto 03</b>				<b>3,944,416.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,944,416.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,944,416.00</b>	<b>0.00</b>
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SECTOR	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00	0.00	0.00	3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00	0.00
03	0052			VEREDA PERIMETRAL PLAY VISTA DEL VALLE, F	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

CODIGO DEL CAPITULO **7020**  
DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

Códigos Prog Obra SNIP	Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago			
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
04	0051			Proyecto 04	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
				RECONSTRUCCION PLAY PUEBLO NUEVO. FOMISA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
				Proyecto 05	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
				CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA CULTURA 2DA.	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
				Proyecto 06	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
				RECONSTRUCCION PARQUE DUARTE, COTUL. FOM	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
				Proyecto 07	8,259,440.00	0.00	0.00	0.00	8,259,440.00	0.00	0.00	8,259,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259,440.00	0.00
				CONSTRUCCION DE CASA CLUB. LIMON ABAJO.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
				CONSTRUCCION DE CASA CLUB. LA COLINA DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
				CONSTRUCCION DE CLUB DEPORTIVO NUEVA ESP	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
				CONSTRUCCION CASA CLUB. LOS TRES PASOS.	1,259,440.00	0.00	0.00	0.00	1,259,440.00	0.00	0.00	1,259,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,440.00	0.00
				CONSTRUCCION CAPILLA CATOLICA SANTA FE.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
				Proyecto 11	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	2,327,226.68	432,899.79	2,760,126.47	0.00	0.00	2,760,126.47	599,873.53
				CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD Y ENTRAD	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,327,226.68	432,899.79	2,760,126.47	0.00	0.00	2,760,126.47	239,873.53
				LETTERO PUBLICITARIO ENTRADA-SALIDA VILL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
				Proyecto 13	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
				REMOZAMIENTO INFRAESTRUCTURA CUERPO DE B	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
				Proyecto 14	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	2,664,979.95	3,186,158.15	5,851,138.10	0.00	0.00	5,851,138.10	2,448,861.90
				REMOZAMIENTO PLANTA FISICA AYUNTAMIENTO	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	2,664,979.95	3,186,158.15	5,851,138.10	0.00	0.00	5,851,138.10	2,448,861.90
				Proyecto 15	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
				CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CEMENTERIO MU	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
				ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO, CONSTRUCC	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
				0052	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7020  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Códigos	Denominación	PPM	Mod:	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago			
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
Prog	Otra SNIP		Contrat					11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
			Proyecto 17			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
17	0051		CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION MERCADO MUNIC			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
			Proyecto 18			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
18	0051		ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO RECONSTRUC			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
			Proyecto 21			10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	
21	0051		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR, EN LA COLI			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	0052		CONSTRUCCION MADERO, FOMISAR			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
			Proyecto 23			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	4,992,864.38	220,923.20	5,213,787.58	0.00	5,213,787.58	1,010,488.42	
23	0051		INSTALACION DE LAMPARAS, CENTRO URBANO D			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	4,992,864.38	220,923.20	5,213,787.58	0.00	5,213,787.58	1,010,488.42	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>142,561,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,561,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,561,946.00</b>	<b>21,856,774.69</b>	<b>12,269,522.63</b>	<b>34,126,297.32</b>	<b>0.00</b>	<b>34,126,297.32</b>	<b>108,435,648.68</b>	



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)