

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			67,383,814.00	0.00	0.00	0.00	67,383,814.00	0.00	67,383,814.00	11,871,703.68	8,217,513.71	20,089,217.39	0.00	20,089,217.39	47,294,596.61
01	0051		TERM. CONST. 500 METROS ACERAS Y CONTENE			616,129.00	0.00	0.00	0.00	616,129.00	377,883.00	994,012.00	542,555.68	33,377.70	575,933.38	0.00	575,933.38	418,078.62
01	0052		CONST. DE ACERAS Y CONTENES C/ M?XIMO G?			1,033,684.00	0.00	0.00	0.00	1,033,684.00	0.00	1,033,684.00	903,202.93	31,056.34	934,259.27	0.00	934,259.27	99,424.73
01	0053		CONST. DE ACERAS Y CONTENES C/ RAM?N OVI			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	334,963.63	334,963.63	0.00	334,963.63	3,165,036.37
01	0054		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, 1ERA. ETAPA			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0055		CONST. PUENTE ALCANTARILLA CA?ADA TAWIQU			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,782,778.27	191,529.04	1,974,307.31	0.00	1,974,307.31	325,692.69
01	0056		CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAJ?N ARROYO			2,526,524.00	0.00	0.00	0.00	2,526,524.00	0.00	2,526,524.00	4,957.63	439,302.66	444,260.29	0.00	444,260.29	2,082,263.71
01	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES, 2DA. ETAPA VI			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0058		CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAJÓN CAÑAD			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,353,980.32	345,174.17	1,699,154.49	0.00	1,699,154.49	300,845.51
01	0059		CONST. ACERAS Y CONTENES, 2DA. ETAPA COE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
01	0060		CONSTRUCCION PUENTE CAJON ESCUELA LAS FL			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,370,140.52	118,181.95	1,488,322.47	0.00	1,488,322.47	511,677.53
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POLIG			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062		TERM. CONSTRUCCION BADENES EN EL CENTRO			888,123.00	0.00	0.00	0.00	888,123.00	0.00	888,123.00	680,962.41	25,700.90	706,663.31	0.00	706,663.31	181,459.69
01	0063		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA GA			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,401,692.92	298,307.08	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
01	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS C			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	379,229.14	379,229.14	0.00	379,229.14	1,420,770.86
01	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, POLIG			3,073,306.00	0.00	0.00	0.00	3,073,306.00	0.00	3,073,306.00	2,720,684.87	0.00	2,720,684.87	0.00	2,720,684.87	352,621.13
01	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PLAN			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	475,968.97	475,968.97	0.00	475,968.97	2,024,031.03
01	0067		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SANTA			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	276,431.65	276,431.65	0.00	276,431.65	1,023,568.35
01	0068		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS Y			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,110,748.13	682,956.70	1,793,704.83	0.00	1,793,704.83	206,295.17
01	0069		2 PUENTES ALCANTARILLAS, LA UNION. 2018			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UN			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	421,332.66	421,332.66	0.00	421,332.66	578,667.34
01	0071		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CASTI			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	219,917.87	219,917.87	0.00	219,917.87	780,082.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0072		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA CR			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,155,032.53	1,155,032.53	0.00	1,155,032.53	444,967.47
01	0073		TERM. CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN			1,346,807.00	0.00	0.00	0.00	1,346,807.00	0.00	1,346,807.00	0.00	219,545.79	219,545.79	0.00	219,545.79	1,127,261.21
01	0074		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL CAS			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-377,883.00	9,622,117.00	0.00	2,569,504.93	2,569,504.93	0.00	2,569,504.93	7,052,612.07
01	0075		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CASCO URBA			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0076		SE?ALIZACION SALIDA COTUI - LA MATA. FOM			1,753,476.00	0.00	0.00	0.00	1,753,476.00	0.00	1,753,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,476.00
01	0077		SE?ALIZACION SALIDA COTUI- CEVICOS. FOMI			2,015,253.00	0.00	0.00	0.00	2,015,253.00	0.00	2,015,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,253.00
01	0078		SE?ALIZACION DE CALLES, SECTOR HELFA. FO			622,709.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00	622,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00
01	0079		SE?ALIZACION DE CALLES, SECTOR CUESTA HE			622,709.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00	0.00	622,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00
01	0080		SE?ALIZACION DE CALLES, SECTOR LIBERTAD.			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0081		SE?ALIZACION DE CALLES, SECTOR LA YUCA.			261,857.00	0.00	0.00	0.00	261,857.00	0.00	261,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,857.00
01	0082		SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES,SECT			564,738.00	0.00	0.00	0.00	564,738.00	0.00	564,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,738.00
01	0083		SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES, SEC			869,585.00	0.00	0.00	0.00	869,585.00	0.00	869,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,585.00
01	0084		SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES,SECT			657,660.00	0.00	0.00	0.00	657,660.00	0.00	657,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,660.00
01	0085		SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES, SEC			883,082.00	0.00	0.00	0.00	883,082.00	0.00	883,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,082.00
01	0086		SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES, SEC			130,061.00	0.00	0.00	0.00	130,061.00	0.00	130,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,061.00
01	0087		SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES, LOS			346,220.00	0.00	0.00	0.00	346,220.00	0.00	346,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,220.00
01	0088		SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES, PUE			585,791.00	0.00	0.00	0.00	585,791.00	0.00	585,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,791.00
01	0089		ROTULACION DE CALLES EN CASCO URBANO. FO			1,106,100.00	0.00	0.00	0.00	1,106,100.00	0.00	1,106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,100.00
01	0090		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS			1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
			Proyecto 03			3,944,416.00	0.00	0.00	0.00	3,944,416.00	0.00	3,944,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944,416.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SECTOR			3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00	0.00	3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00
03	0052		VERJA PERIMETRAL PLAY VISTA DEL VALLE. F			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
04	0051		RECONSTRUCCION PLAY PUEBLO NUEVO. FOMISA			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
			Proyecto 05			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
05	0051		CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA CULTURA 2DA.			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
			Proyecto 06			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
06	0051		RECONSTRUCCION PARQUE DUARTE, COTUL FOM			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
			Proyecto 07			8,259,440.00	0.00	0.00	0.00	8,259,440.00	0.00	8,259,440.00	0.00	212,027.78	212,027.78	0.00	212,027.78	8,047,412.22
07	0051		CONSTRUCCION DE CASA CLUB, LIMON ABAJO.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0052		CONSTRUCCION DE CASA CLUB, LA COLINA DE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0053		CONSTRUCCION DE CLUB DEPORTIVO NUEVA ESP			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	212,027.78	212,027.78	0.00	212,027.78	787,972.22
07	0054		CONSTRUCCION CASA CLUB, LOS TRES PASOS.			1,259,440.00	0.00	0.00	0.00	1,259,440.00	0.00	1,259,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,440.00
07	0055		CONSTRUCCION CAPILLA CATOLICA SANTA FE.			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			Proyecto 11			3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	2,327,226.68	432,899.79	2,760,126.47	0.00	2,760,126.47	589,873.53
11	0051		CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD Y ENTRAD			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,327,226.68	432,899.79	2,760,126.47	0.00	2,760,126.47	239,873.53
11	0052		LETRERO PUBLICITARIO ENTRADA-SALIDA VILL			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 13			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
13	0051		REMOZAMIENTO INFRAESTRUCTURA CUERPO DE B			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
			Proyecto 14			8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	2,664,979.95	3,186,158.15	5,851,138.10	0.00	5,851,138.10	2,448,861.90
14	0051		REMOZAMIENTO PLANTA FISICA AYUNTAMIENTO			8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	2,664,979.95	3,186,158.15	5,851,138.10	0.00	5,851,138.10	2,448,861.90
			Proyecto 15			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
15	0051		CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CEMENTERIO MU			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15	0052		ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO, CONSTRUCC			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 17			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
17	0051		CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION MERCADO MUNIC			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 18			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
18	0051		ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO RECONSTRUC			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
			Proyecto 21			10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00
21	0051		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR, EN LA COLI			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0052		CONSTRUCCION MATADERO. FOMISAR			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			Proyecto 23			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	4,992,864.38	220,923.20	5,213,787.58	0.00	5,213,787.58	1,010,488.42
23	0051		INSTALACION DE LAMPARAS, CENTRO URBANO D			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	4,992,864.38	220,923.20	5,213,787.58	0.00	5,213,787.58	1,010,488.42
TOTAL GENERAL						142,561,946.00	0.00	0.00	0.00	142,561,946.00	0.00	142,561,946.00	21,856,774.69	12,269,522.63	34,126,297.32	0.00	34,126,297.32	108,435,648.68



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)