

CODIGO DEL CAPITULO

7020

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	Proyecto 17			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
17	CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION MERCADO MUNIC			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
	Proyecto 18			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
18	ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO RECONSTRUC			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
	Proyecto 21			10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	
21	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LA COLI			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
21	CONSTRUCCION MATADERO. FOMISAR			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
21	Proyecto 23			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	
23	INSTALACION DE LAMPARAS. CENTRO URBANO D			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>142,561,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,561,946.00</b>	<b>-2,534,000.00</b>	<b>140,027,946.00</b>	<b>34,126,297.32</b>	<b>42,988,683.20</b>	<b>77,114,980.52</b>	<b>0.00</b>	<b>77,114,980.52</b>	<b>62,312,965.48</b>



1- Contaduría General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7020  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Códigos	Denominación	PPM	Mod	Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha	16 = 15 + 14	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
	Proyecto 01				67.383.814,00	0,00	0,00	0,00	67.383.814,00	-2.534.000,00	64.849.814,00	20.089.217,39	28.273.862,06	48.363.079,45		0,00	48.363.079,45	16.486.734,55	
01	0051	TERM. CONST. 500 METROS ACERAS Y CONTIENE			616.129,00	0,00	0,00	0,00	616.129,00	377.883,00	994.012,00	575.933,38	364.850,90	940.784,28		0,00	940.784,28	53.227,72	
01	0052	CONST. DE ACERAS Y CONTENES C/ RANCHO G?			1.033.684,00	0,00	0,00	0,00	1.033.684,00	0,00	1.033.684,00	934.259,27	1.542,37	935.801,64		0,00	935.801,64	97.882,36	
01	0053	CONST. DE ACERAS Y CONTENES C/ RAMPA OVI			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	334.963,63	1.257.674,83	1.592.638,46		0,00	1.592.638,46	1.907.361,54	
01	0054	CONST. DE ACERAS Y CONTENES, 1ERA. ETAPA			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	960.930,92	960.930,92		0,00	960.930,92	1.539.089,08	
01	0055	CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAZADA TAWICU			2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.974.307,31	5.196,34	1.979.503,65		0,00	1.979.503,65	320.496,35	
01	0056	CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAJUN ARROYO			2.526.524,00	0,00	0,00	0,00	2.526.524,00	0,00	2.526.524,00	444.260,29	1.434.303,22	1.878.563,51		0,00	1.878.563,51	647.980,49	
01	0057	CONST. ACERAS Y CONTENES, 2DA. ETAPA VI			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	754.464,26	754.464,26		0,00	754.464,26	2.745.535,74	
01	0058	CONST. PUENTE ALCANTARILLA CAJON CAÑAD			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	411.226,00	2.411.226,00	1.699.154,49	408.954,29	2.108.108,78		0,00	2.108.108,78	303.117,22	
01	0059	CONST. ACERAS Y CONTENES, 2DA. ETAPA COE			2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	-1.054.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.246.000,00	
01	0060	CONSTRUCCION PUENTE CAJON ESCUELA LAS FL			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-411.226,00	1.588.774,00	1.488.322,47	3.335,04	1.491.657,51		0,00	1.491.657,51	97.116,49	
01	0061	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POLIG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
01	0062	TERM. CONSTRUCCION BAÑENES EN EL CENTRO			888.123,00	0,00	0,00	0,00	888.123,00	0,00	888.123,00	706.663,31	0,00	706.663,31		0,00	706.663,31	181.459,69	
01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA GA			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		0,00	1.700.000,00	0,00	
01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS C			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	379.229,14	1.167.527,48	1.546.756,62		0,00	1.546.756,62	253.243,38	
01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, POLIG			3.073.306,00	0,00	0,00	0,00	3.073.306,00	0,00	3.073.306,00	2.720.684,87	0,00	2.720.684,87		0,00	2.720.684,87	352.621,13	
01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PLAN			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	475.988,97	1.472.137,20	1.948.106,17		0,00	1.948.106,17	551.893,83	
01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SANTA			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	37.000,00	1.337.000,00	276.431,65	1.060.251,89	1.336.683,54		0,00	1.336.683,54	316,46	
01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS Y			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.793.704,83	23.292,47	1.816.997,30		0,00	1.816.997,30	183.002,70	
01	0069	2 PUENTES ALCANTARILLAS, LA UNION, 2018			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-402.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	598.000,00	
01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UN			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	365.000,00	1.365.000,00	421.332,66	943.330,35	1.364.663,01		0,00	1.364.663,01	336,99	
01	0071	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CASTI			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	219.917,87	511.462,16	731.380,03		0,00	731.380,03	268.619,97	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO **7020**  
DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI**

Códigos	Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
Prog	Obra SNIP	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0072			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.155.032,53	438.894,92	1.594.927,45	0,00	1.594.927,45	5.072,55
01	0073			1.346.807,00	0,00	0,00	0,00	1.346.807,00	0,00	1.346.807,00	1.206.756,21	38.299,36	1.245.055,57	0,00	1.245.055,57	101.751,43
01	0074			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-377.883,00	9.622.117,00	1.582.294,51	5.961.637,49	7.543.932,00	0,00	7.543.932,00	2.078.185,00
01	0075			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
01	0076			1.753.476,00	0,00	0,00	0,00	1.753.476,00	0,00	1.753.476,00	0,00	1.247.024,54	1.247.024,54	0,00	1.247.024,54	506.451,46
01	0077			2.015.253,00	0,00	0,00	0,00	2.015.253,00	0,00	2.015.253,00	0,00	1.781.811,38	1.781.811,38	0,00	1.781.811,38	233.441,62
01	0078			622.709,00	0,00	0,00	0,00	622.709,00	0,00	622.709,00	0,00	622.051,29	622.051,29	0,00	622.051,29	657,71
01	0079			622.709,00	0,00	0,00	0,00	622.709,00	0,00	622.709,00	0,00	622.491,53	622.491,53	0,00	622.491,53	217,47
01	0080			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.829.519,88	1.829.519,88	0,00	1.829.519,88	170.480,12
01	0081			261.857,00	0,00	0,00	0,00	261.857,00	0,00	261.857,00	0,00	260.982,84	260.982,84	0,00	260.982,84	874,16
01	0082			564.738,00	0,00	0,00	0,00	564.738,00	0,00	564.738,00	0,00	564.710,69	564.710,69	0,00	564.710,69	27,31
01	0083			869.585,00	0,00	0,00	0,00	869.585,00	0,00	869.585,00	0,00	869.437,58	869.437,58	0,00	869.437,58	147,42
01	0084			657.660,00	0,00	0,00	0,00	657.660,00	0,00	657.660,00	0,00	657.474,33	657.474,33	0,00	657.474,33	185,67
01	0085			883.082,00	0,00	0,00	0,00	883.082,00	0,00	883.082,00	0,00	865.594,30	865.594,30	0,00	865.594,30	17.487,70
01	0086			130.061,00	0,00	0,00	0,00	130.061,00	0,00	130.061,00	0,00	129.970,57	129.970,57	0,00	129.970,57	90,43
01	0087			346.220,00	0,00	0,00	0,00	346.220,00	0,00	346.220,00	0,00	346.178,84	346.178,84	0,00	346.178,84	41,16
01	0088			585.791,00	0,00	0,00	0,00	585.791,00	0,00	585.791,00	0,00	582.120,18	582.120,18	0,00	582.120,18	23.670,82
01	0089			1.106.100,00	0,00	0,00	0,00	1.106.100,00	0,00	1.106.100,00	0,00	1.105.408,62	1.105.408,62	0,00	1.105.408,62	691,38
01	0090			1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>3.944.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.416,00</b>
03	0051			3.444.416,00	0,00	0,00	0,00	3.444.416,00	0,00	3.444.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.416,00
03	0052			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

7020

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Códigos	Denominación	PMU	Med. Contratada	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago			
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
Prog	Obra	SMP		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	<b>Proyecto 04</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
04	0051			RECONSTRUCCION PLAY PUEBLO NUEVO. FOMISA	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	<b>Proyecto 05</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
05	0051			CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA CULTURA 2DA.	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	<b>Proyecto 06</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
06	0051			RECONSTRUCCION PARQUE DUARTE. COTUI. FOMI	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	<b>Proyecto 07</b>			<b>8.259.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.440,00</b>	<b>212.027,78</b>	<b>3.709.700,39</b>	<b>3.921.728,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151.417,52</b>	<b>4.337.711,83</b>
07	0051			CONSTRUCCION DE CASA CLUB. LIMON ABAJO.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
07	0052			CONSTRUCCION DE CASA CLUB. LA COLINA DE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
07	0053			CONSTRUCCION DE CLUB DEPORTIVO NUEVA ESP	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	417.226,58	629.254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.745,64	0,00
07	0054			CONSTRUCCION CASA CLUB. LOS TRES PASOS.	0,00	0,00	0,00	1.259.440,00	0,00	841.192,95	418.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.247,05	0,00
07	0055			CONSTRUCCION CAPILLA CATOLICA SANTA FE.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.451.280,86	1.548.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.719,14	0,00
	<b>Proyecto 11</b>			<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>2.760.126,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.126,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.873,53</b>	<b>0,00</b>
11	0051			CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD Y ENTRAD	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.760.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.873,53	0,00
11	0052			LETREDO PUBLICITARIO ENTRADA-SALIDA VILL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	<b>Proyecto 13</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	0051			REMOZAMIENTO INFRAESTRUCTURA CUERPO DE B	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	<b>Proyecto 14</b>			<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>5.851.138,10</b>	<b>2.445.011,70</b>	<b>8.296.149,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,20</b>	<b>0,00</b>
14	0051			REMOZAMIENTO PLANTA FISICA AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	5.851.138,10	2.445.011,70	8.296.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,20	0,00
	<b>Proyecto 15</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
15	0051			CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CEMENTERIO MU	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
15	0052			ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO. CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00