

CODIGO INSTITUCION 710210

AYUNTAMIENTO DE COTUI  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contrat.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o años anteriores)	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago	
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
	Proyecto 01			72,653,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653,810.43	10,700,000.00	83,353,810.43	21,979,978.72	12,057,393.46	34,037,370.18	0.00	34,037,370.18	49,316,440.25	
01	ACERAS Y CONTENES SECTOR LA CLAYCA	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	475,974.55	0.00	475,974.55	0.00	475,974.55	524,025.45	
01	ACERAS Y CONTENES VILLA PAZA	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	ACERAS Y CONTENES LA BATATA 2	1		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	301,573.46	0.00	301,573.46	0.00	301,573.46	688,426.54	
01	ACERAS Y CONTENES SECTOR OLAMPICO	1		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,483,894.38	1,016,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,105.62	
01	CONSTRUCCION PUENTE TAMIQUE EL HATO	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	3,487,616.32	28,717.56	3,516,333.88	0.00	3,516,333.88	483,666.12	
01	CONST. PUENTE HICACO VISTA DEL VALLE	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-6,500,000.00	3,499,400.00	2,442,296.22	0.00	2,442,296.22	0.00	2,442,296.22	1,057,103.78	
01	CONST. ACERA Y CONTENES EL HATO	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	971,228.27	1,046,681.51	2,018,119.78	0.00	2,018,119.78	2,981,680.22	
01	CONST. ACERA Y CONTENES SANTA FE	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,174,265.36	1,480,896.24	4,655,161.60	0.00	4,655,161.60	344,838.40	
01	CONST. ACERAS Y CONTENES PROLONG. 27 DE FEB	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,965,152.62	1,588,182.98	3,553,335.60	0.00	3,553,335.60	1,446,664.40	
01	CONST. ACERA E IMPERMEACION CALLE NUEVO CEMENTERIO	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6,060,104.06	2,753,249.45	8,813,353.51	0.00	8,813,353.51	1,186,646.49	
01	CONST. ACERAS Y CONTENES CENTRO DE CIUDAD	0		9,153,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153,810.43	-4,700,000.00	4,453,810.43	0.00	1,257,198.84	1,257,198.84	0.00	1,257,198.84	3,196,611.59	
01	SE	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	1,482,698.39	0.00	1,482,698.39	0.00	1,482,698.39	3,577,301.61	
01	CONST. PUENTE CALON CHAGUEY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	1,345,173.55	1,345,173.55	0.00	1,345,173.55	6,154,628.45	
01	CONST. ACERAS Y CONTENES GUAYABANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,494.38	484,494.38	483,894.38	506.59	484,400.97	0.00	484,400.97	93.41	
01	CONST. ACERAS Y CONTENES CEMENTERIO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	CONST. ACERAS Y CONTENES LA CRUZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
01	CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO, ZONA ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,298,719.08	1,298,719.08	0.00	1,298,719.08	201,280.92	
01	CONST. ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,133,173.09	1,257,857.66	2,393,030.75	0.00	2,393,030.75	1,606,969.25	
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA SIERRITA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

CODIGO INSTITUCION 7101210




AYUNTAMIENTO DE COTUI  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contratada	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
Prog	Ortal	SNIP	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
01	00888		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
01	00889		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VISTA DEL SOL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	00911		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS MESTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	00922		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA PRIMAVERA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	0094		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DENTRO DE POLITECNICO BARRACUDA CONCEPCION	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	0095		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA UNION	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	0098		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR GUAYABANO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proyecto 02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
02	0053		RELENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MESTROS	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
02	0054		RELENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA DEL SOL	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
02	0056		RELENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA LUZ	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0057		RECONDICIONAMIENTO VAS DE ACCESO PEATONAL, SECTOR LIBERTAD, C. SANTA ANA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
02	0059		RELENO ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO HERCER	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Proyecto 03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116.983,12	10.116.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116.983,12	10.116.983,12
03	0054		CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL CENTRO OLIMPICO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
03	0055		CONSTRUCCION VERA DEL PLAY EN CASTILLO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.983,12	3.116.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.983,12	3.116.983,12
			Proyecto 04			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.320.600,00	5.320.600,00	378.653,38	0,00	378.653,38	0,00	378.653,38	4.941.946,62
04	0051		ACORDO PLAY VISTA DEL VALLE	0		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.320.600,00	5.320.600,00	378.653,38	0,00	378.653,38	0,00	378.653,38	2.621.346,62
04	0053		RECONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY DE SQUALITO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.600,00	2.320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.600,00	2.320.600,00
			Proyecto 05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE MANGUACA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Proyecto 06			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.030.595,12	875.786,34	1.906.381,46	0,00	1.906.381,46	3.093.618,54
06	0051		REMOZAMIENTO PARQUE SECTOR LA ESPERANZA	0		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.030.595,12	875.786,34	1.906.381,46	0,00	1.906.381,46	3.093.618,54

CODIGO INSTITUCION **7101210**

AYUNTAMIENTO DE COTUI  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

Códigos	Denominación	PMI	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenido) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendientes por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	00051		Proyecto 07	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	980,963.83	980,963.83	0.00	980,963.83	4,019,036.17
07	00051		CONST. CASA CLUB LOS MINEROS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	980,963.83	980,963.83	0.00	980,963.83	1,019,036.17
07	00054		CONSTRUCCION CLUB LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	00055		2da ETAPA DE CONSTRUCCION DE SANTUARIO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			Proyecto 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15	00051		CONSTRUCCION 2da ETAPA CEMENTERO ETERNO DESCANSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			Proyecto 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969,765.07	22,969,765.07	9,651,970.02	1,176,000.00	10,827,970.02	0.00	10,827,970.02	12,141,795.05
17	00051		CONST. MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969,765.07	22,969,765.07	9,651,970.02	1,176,000.00	10,827,970.02	0.00	10,827,970.02	12,141,795.05
			Proyecto 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21	00053		CONSTRUCCION MATADERO 1ra ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			Proyecto 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,798,982.81	2,804,227.16	4,603,209.97	0.00	4,603,209.97	3,386,790.03
22	00051		REPARACION DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,798,982.81	2,804,227.16	4,603,209.97	0.00	4,603,209.97	3,386,790.03
22	00052		MAINTENIMIENTO DE VERTEDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 24	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,916,070.35	1,530.06	3,917,600.41	0.00	3,917,600.41	1,082,399.59
24	00052		CONST. HORNO DE TOLA 2da ETAPA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,916,070.35	1,530.06	3,917,600.41	0.00	3,917,600.41	1,082,399.59
			Proyecto 25	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	3,684,872.23	2,768,633.69	6,453,510.92	0.00	6,453,510.92	6,546,489.08
25	00051		ACONTEC. CANADA LA LIBRADA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	3,684,872.23	2,768,633.69	6,453,510.92	0.00	6,453,510.92	6,546,489.08
25	00054		SAQUEAMIENTO DE CANADA EN EL SECTOR CUESTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>38,653,810.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,653,810.43</b>	<b>38,187,348.19</b>	<b>38,676,158.62</b>	<b>42,441,125.63</b>	<b>20,664,534.54</b>	<b>63,705,660.17</b>	<b>0.00</b>	<b>63,705,660.17</b>	<b>23,955,498.45</b>



1- Contraloría General de la República, 2- Contraloría General de la Administración Pública, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento de Cotui, 5- Contraloría General de la Administración Pública, 6- Dirección General de Contratación y Subvenciones (DIGECCO)