

CODIGO INSTITUCION 7101210

AYUNTAMIENTO DE COTUI  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

Código	Detalle/Descripción	Ene	Feb	Costo Total de la Obra	Ejecución (o) de los años anteriores	Pagos años anteriores	Pendientes por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral		Pagos en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigencia	Pagos Trimestres Anteriores	Pagos en el Trimestre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Proyecto 01 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	0	0	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	2.000.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	1.375.028,32	28.500.000,00
01	0011	0	0	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
01	0011	0	0	89.800.977,14	0,00	0,00	0,00	89.800.977,14	102.596.488,89	182.757.486,83	22.211.436,73	17.296.714,84	29.500.000,00	137.528,32	89.800.977,14
01	0012	0	0	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
01	0013	0	0	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
01	0014	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0015	0	0	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
01	0016	0	0	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
01	0017	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
01	0018	0	0	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
01	0019	0	0	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
01	0020	0	0	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
01	0021	0	0	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
01	0022	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.307,32	1.459.307,32	0,00	0,00	0,00	1.459.307,32	0,00
01	0023	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.881,40	1.656.881,40	798.702,33	49.834,23	0,00	0,00	608.536,96
01	0024	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.281,75	1.347.281,75	1.122.114,12	44.000,54	0,00	0,00	1.186.704,70
01	0025	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718.512,14	7.718.512,14	2.137.596,15	2.043.333,09	0,00	0,00	4.180.929,24
01	0026	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.046,37	2.686.046,37	0,00	1.050.367,32	0,00	0,00	1.635.679,05
01	0027	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.824,36	1.200.824,36	1.142.431,03	42.817,46	0,00	0,00	1.188.013,57
01	0028	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.215,12	1.487.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.215,12
01	0029	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.706.040,23	34.016,95	0,00	0,00	1.740.057,18
01	0030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE COTUI  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 710210

Cuenta	Descripción	Pres	Mud	Costo Total de la Obra	Ejecución al 30 de junio	Pagos efectuados	Pendientes por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deuda años anteriores	Total General	Monto pendiente de pago	
								Original	Modificaciones	Vigencia	Pagos en Trimestres Anteriores	Pagos en Trimestres	Pagos acordados a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Proyecto 01	0	0	80.806.977,14	0,00	0,00	0,00	80.806.977,14	182.256.488,89	182.757.466,83	22.211.426,73	17.206.714,64	20.508.145,57	0,00	20.508.145,57	193.265.291,14	
	VALER ACEROS Y ACCIONARIAS DEL VESTIBULO ALABAMA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.126.192,24	628.028,90	4.754.832,14	0,00	4.754.832,14	3.241.167,96	
12	Proyecto 02	0	0	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
	CONSTRUCCION DE UNHA EN EL MUNICIPIO DE COTUI GUAYAS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Proyecto 03	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
	CONSTRUCCION DE UNHA DE LA UNIDAD SECTOR GUAYAS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Proyecto 04	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	328.902,81	771.378,26	1.311.278,67	0,00	1.311.278,67	6.688.720,93	
	CONSTRUCCION DE PASADIZO - SECTOR VANGUARDIA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	528.902,81	771.378,26	1.311.278,67	0,00	1.311.278,67	4.086.720,93	
12	Proyecto 05	0	0	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO LOS COCOS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Proyecto 06	0	0	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	8.626,84	0,00	8.626,84	0,00	8.626,84	6.191.373,16	
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,84	0,00	8.626,84	0,00	8.626,84	6.191.373,16	
14	Proyecto 01	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	1.913.426,62	2.409.081,14	4.322.497,76	0,00	4.322.497,76	5.677.502,24	
	CONSTRUCCION DE UNHA COMUNITARIO (TERMINO DELEGADO)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	1.913.426,62	2.409.081,14	4.322.497,76	0,00	4.322.497,76	5.677.502,24	
14	Proyecto 02	0	0	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	6.817.583,12	20.387.583,12	1.826.726,88	8.126.008,81	6.792.732,79	0,00	6.792.732,79	13.594.850,33	
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817.583,12	20.387.583,12	1.826.726,88	8.126.008,81	6.792.732,79	0,00	6.792.732,79	13.594.850,33	
14	Proyecto 03	0	0	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	528.902,81	771.378,26	1.311.278,67	0,00	1.311.278,67	6.688.720,93	
	CONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	8.000.000,00	528.902,81	771.378,26	1.311.278,67	0,00	1.311.278,67	6.688.720,93	
14	Proyecto 04	0	0	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	3.000.000,00	23.388.000,00	8.626,84	1.387.772,23	1.375.828,32	0,00	1.375.828,32	28.524.171,68	
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	23.388.000,00	8.626,84	1.387.772,23	1.375.828,32	0,00	1.375.828,32	28.524.171,68	
14	Proyecto 05	0	0	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00		
14	Proyecto 06	0	0	80.806.977,14	0,00	0,00	0,00	80.806.977,14	182.256.488,89	182.757.466,83	22.211.426,73	17.206.714,64	20.508.145,57	0,00	20.508.145,57	193.265.291,14	
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.256.488,89	182.757.466,83	22.211.426,73	17.206.714,64	20.508.145,57	0,00	20.508.145,57	193.265.291,14	
14	Proyecto 07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.310.298,84	1.487.426,08	2.802.724,92	0,00	2.802.724,92	4.197.274,98	
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.310.298,84	1.487.426,08	2.802.724,92	0,00	2.802.724,92	4.197.274,98	
14	Proyecto 08	0	0	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	6.817.583,12	20.387.583,12	1.826.726,88	8.126.008,81	6.792.732,79	0,00	6.792.732,79	13.594.850,33	
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817.583,12	20.387.583,12	1.826.726,88	8.126.008,81	6.792.732,79	0,00	6.792.732,79	13.594.850,33	
14	Proyecto 09	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
14	Proyecto 10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
14	Proyecto 11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 16	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Proyecto 20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECONSTRUCCION DE PASADIZO Y PASADIZO COMUNITARIO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

