



*Alcaldía Municipal De Cotuí*  
Municipio de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez  
LISTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AÑO 2019  
NIVEL DE EJECUCION 4TO. TRIMESTRE AÑO 2019

OBJETIVOS	NUM. DE PROYECTOS	DESCRIPCION DE PROYECTOS	MONTO ESTIMADO DEL PROYECTO RD\$ AÑO 2019	MONTO EJECUTADO 4TO. TRIMESTRE AÑO 2019	ESTATUS DEL PROYECTO	% EJECUCION PROYECTO
1. Facilitar el uso del transito por las vias de Comunicación y Anexos	3	Construcción de badenes, aceras y contenes	44,035,932.00	26,428,547.30	en ejecucion	60%
		Construcción de puentes	6,826,524.00		sin iniciar	0%
		Rotulación, señalización de calles y mantenimiento de semáforos	13,899,241.00	7,409,514.66	sin iniciar	53%
2. Garantizar los servicios publicos municipales con obras prioritarias y de bienestar comun	7	Aporte Const. Mercado Municipal	3,500,000.00	1,122,00.75	sin iniciar	0%
		Compra de terreno para Matadero	4,000,000.00		sin iniciar	0%
		Aporte Const. Cementerio Municipal	1,500,000.00		sin iniciar	0%
		Remozamiento Infraestructura Cuerpo De Bomberos	2,500,000.00		sin iniciar	0%
		Aporte const. Centro de Rehabilitación Cotuí	10,000,000.00		sin iniciar	0%
		Remozamiento Planta Fisica Ayuntamiento Cotui	8,300,000.00	7,940,149.80	terminado	80%
		Adquisición de moviliarios de oficina y equipos de computacion	1,530,000.00	1,238,336.62	terminado	95%
3. Garantizar la seguridad ciudadana	2	Sistema de video vigilancia salidas de la ciudad	750,000.00		sin iniciar	0%
		Instalacion de lamparas en el centro Urbano	6,224,276.00	5,213,787.58	en ejecucion	90%
4. Fomento de la Cultura, el arte y el Deporte	2	Const. Plaza de la Cultura Cotui	2,500,000.00		sin iniciar	100%
5. Garantizar la descontaminacion medio ambiental	4	Premios literarios, deportivos y culturales	100,000.00	44,440.99	en ejecucion	20%
		Alcatarilla Cajon cañada Tawique	2,300,000.00	1,979,503.65	terminado	80%
		Alcatarilla Cajon cañada Santa Ana	2,411,226.00	2,108,108.78	terminado	87%
		Alcatarilla Cajon Hicaco	2,526,524.00	1,878,563.51	en ejecucion	74%
6. Garantizar espacios de sana recreacion y esparcimiento familiar	9	Alcantarilla Cajon Las Flores	1,588,774.00	1,491,657.51	terminado	87%
		Construcción Parque de La Salud	3,000,000.00	2,760,126.47	terminado	92%
		Reconstrucción parque Duate Cotuí	15,000,000.00	5,648,582.48	sin iniciar	38%
		Const. Y remodelacion de Casa club y clubes deportivos	4,259,440.00	1,470,447.31	en ejecucion	35%
		Construcción Instalaciones Recreativas - PLAZA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA.	2,500,000.00		sin iniciar	0%
		Remozamiento del Parque Los Españoles	907,222.82	907,222.82	terminado	100%
		Reparacion de la Iglesia de Altos de Casiano	1,180,505.01	1,180,505.01	terminado	100%
		Construccion de Capilla del Sector Santa Fe	4,000,000.00	2,451,280.86	en ejecucion	50%
		Construccion del Club en los Tres pasos de Chacuey	965,175.76	212,027.78	en ejecucion	25%
		Const. Y remodelación de canchas deportivas	7,444,416.00		sin iniciar	0%
<b>TOTAL DE PROGRAMAS</b>	<b>27</b>		<b>153,749,256.59</b>	<b>70,362,803.13</b>	<b>-</b>	<b>12.66</b>

Lic. Gerardo Izquierdo  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION